

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI/RS					
OBRA:		CAÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES	Rua Julio Golin, Borges de Medeiros e Zico				
ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2):		33.532,81					
DATA:		ABRIL DE 2019					
ÍTEM	PROJETO	VALOR À SER LICITADO (R\$)	CRONOGRAMA				
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1.0	Serviços Iniciais	62.950,28	12,80%	5,00%	15,00%	3,20%	3,20%
			8.057,64	3.147,51	9.442,54	2.014,41	2.014,41
2.0	Drenagem pluvial	806.362,75	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			120.954,41	120.954,41	120.954,41	120.954,41	120.954,41
3.0	Pavimentação e transporte em locais de pavimentação	1.470.674,33					5,00%
				-	-	-	73.533,72
4.0	Calçadas com rampas de acessibilidade p/ travessia de pedestres (NBR-9050-06/04)	1.105.511,43			-	-	-
5.0	Sinalização vertical	28.956,52					-
TOTAIS GERAL	MENSAL	3.474.455,31	129.012,05	124.101,93	130.396,95	122.968,82	196.502,54
			4%	4%	4%	4%	6%
	129.012,05		253.113,97	383.510,93	506.479,75	702.982,29	
	3,48%		7,3%	11,0%	14,6%	20,2%	

Cleberson Valdano Alievi
 Engenheiro Civil
 Crea-RS : sc1089751

Representante Legal
 Prefeitura Municipal de Nonoai

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI/RS	
OBRA:		CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES	Rua Julio Golin, Borges de Medeiros e Zico
ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2):		33.532,81	
DATA:		ABRIL DE 2019	

CRONOGRAMA

6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS
3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41
15,00%	10,00%								
120.954,41	80.636,28								
5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%
73.533,72	73.533,72	147.067,43	147.067,43	147.067,43	147.067,43	147.067,43	73.533,72	73.533,7	73.533,7
							4,00%	4,00%	4,00%
-	-	-	-	-	-	-	44.220,46	44.220,46	44.220,46
-	-	-	-	-	-	-			
196.502,54	156.184,40	149.081,84	149.081,84	149.081,84	149.081,84	149.081,84	119.768,58	119.768,58	119.768,58
6%	4%	4%	4%	4,29%	4,29%	4,29%	3,45%	3,45%	3,45%
899.484,82	1.055.669,23	1.204.751,07	1.353.832,91	1.502.914,75	1.651.996,59	1.801.078,43	1.920.847,02	2.040.615,60	2.160.384,18
25,9%	30,4%	34,675%	38,965%	43,256%	47,547%	51,838%	55,285%	58,732%	62,179%

Cleberson Valdano Alievi
 Engenheiro Civil
 Crea-RS : sc1089751

Representante Legal
 Prefeitura Municipal de Nonoai

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI/RS	
OBRA:	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES	Rua Julio Golin, Borges de Medeiros e Zico
ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2):	33.532,81	
DATA:	ABRIL DE 2019	

CRONOGRAMA								
16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41	2.014,41
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					
73.533,72	73.533,72	73.533,72	73.533,72					
4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,00%	13,00%
44.220,46	44.220,46	44.220,46	44.220,46	165.826,71	165.826,71	165.826,71	154.771,60	143.716,49
							20,00%	80,00%
							5.791,30	23.165,22
119.768,58	119.768,58	119.768,58	119.768,58	167.841,12	167.841,12	167.841,12	162.577,31	168.896,11
3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	4,83%	4,83%	4,83%	4,68%	4,86%
2.280.152,76	2.399.921,35	2.519.689,93	2.639.458,51	2.807.299,64	2.975.140,76	3.142.981,88	3.305.559,20	3.474.455,31
65,626%	69,073%	72,520%	75,968%	80,798%	85,629%	90,460%	95,139%	100,000%

 Cleberson Valdano Alievi
 Engenheiro Civil
 Crea-RS : sc1089751

 Representante Legal
 Prefeitura Municipal de Nonoai