



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1057693-27	Nº SICONV 874549	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	APelido EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTES COBERTA	DESCRiÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA
---------------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	256.233,24	% Período:	2,37%	3,15%	16,09%	41,23%	5,67%	31,50%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.061,39	% Período:	100,00%										
1.2.	FUNDAÇÕES E PILARES	24.581,81	% Período:		32,80%	67,20%								
1.3.	VIGA DE RESPALDO	24.718,05	% Período:		30,00%	70,00%								
1.4.	COBERTURA	105.649,92	% Período:			100,00%								
1.5.	MATERIAIS PARA QUADRA ESPORTES	5.511,22	% Período:				50,00%	50,00%						
1.6.	ALAMBRADO	72.135,89	% Período:						100,00%					
1.7.	CONTRAPISO	14.518,00	% Período:					100,00%						
1.8.	PINTURA FAIXAS DEMARCAÇÃO PISO	3.056,96	% Período:						100,00%					
Total: R\$ 256.233,24				%:	2,37%	3,15%	16,09%	41,23%	5,67%	31,50%				
				Repasso:	5.271,85	7.012,40	35.865,83	91.888,30	12.626,94	70.191,82				
				Contrapartida:	789,54	1.050,21	5.371,42	13.761,62	1.891,06	10.512,25				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	6.061,39	8.062,61	41.237,25	105.649,92	14.518,00	80.704,07				
				%:	2,37%	5,51%	21,61%	62,84%	68,50%	100,00%				
				Repasso:	5.271,85	12.284,25	48.150,08	140.038,38	152.665,32	222.857,14				
				Contrapartida:	789,54	1.839,75	7.211,17	20.972,79	22.863,85	33.376,10				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	6.061,39	14.124,00	55.361,25	161.011,17	175.529,17	256.233,24				

NONOAI/RS

Local

sexta-feira, 27 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: MATEUS BELOTI TROMBETTA

CREA/CAU: RS 213044

ART/RRT: 10131756