

Nonoai, 27 de fevereiro de 2015.

Relatório de execução dos serviços da obra de ampliação da UBS centro

### **1ª etapa**

Será realizado primeiramente a execução das paredes externas, para fechamento da parte inferior da UBS.

Na parte interna deverá ser executado as paredes da sala de fisioterapia e do almoxarifado e dos banheiros próximos a entrada. Bem como o reboco e pintura destas paredes,

Piso dos banheiros, sala fisioterapia e almoxarifado,

Instalação dos sanitários dos banheiros,

Instalação elétrica destas salas e banheiros,

As portas destas dependências.

### **2ª etapa**

Restante das paredes em alvenaria e reboco

Piso

Instalação elétrica e hidrossanitária faltantes.

Pintura das Paredes externas.

Abertura externas

### **3ª etapa**

Paredes divisórias modular

Aberturas internas

Pintura das paredes internas